

АО "Саратовгаз" СОГЛАСОВАНО
№ 13/671 С 28.06.17
Тех. условие №
Согласование действительно 2 года.
Заместитель генерального директора - главный инженер
Начальник ПО
Инженер ПО



АО "Саратовгаз" ЦМРГ сверено:

№ 13, номер 20 17 г.

Съемка (проект) по адресу: ул. Соколова, 74

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

Проложены газопроводы: подземный газ-8

№ 13/671 С 28.06.17

АО "Саратовгаз" Главный инженер

Трасса подземного газопровода нанесена верно

Глубина заложения h=2,0 по шурфу, при необходимости

Материал газопровода сталь, отпущен

Тип изоляции битумер, втулки

Привязки газопроводов нанесены по шурфу





Сверка действительна 2 года

Главный инженер

Старший мастер

Примечание:

- 1) Перед началом работ точное место залегания пересекаемых коммуникаций определить методом ручного шурфования, а после производства работ восстановить асфальто-бетонное покрытие и благоустройство;
- 2) Чертеж разработан на топографической основе, выполненной ООО "Саратовстройсервис" в 2017 году. Система координат местная, система высот Балтийская;
- 3) Размеры на чертеже даны в метрах;
- 4) Длину провода СИП-2 уточнить на месте монтажа;
- 5) Газопровод в месте пересечения ВЛИ-0,4 кВ присоединить к заземлителю сопротивлением не более 10 Ом (ПУЭ п.2.4.93; п.4)
- 6) Рабочая документация выполнена на основании технического задания выданного ЗАО "СПГЭС".

						ЗАО "СПГЭС "			05-17-67 ЭС			
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1288, по адресу: г.Саратов, ул. Соколова, ул.Рогожина						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Воздушная линия 0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Куликова				05.2017				Р	З	З	
Проверил	Бескаев				05.2017	План трассы ВЛИ-0,4 кВ М 1:500			ООО "ГорЭнергоСервис"			
ГИП	Бечко				05.2017							
Гл. инженер	Гаврилов				05.2017							

Копировал

Формат А3

№ 428 от 20.06.17
МУП "САРАТОВВОДОКАНАЛ"
СОГЛАСОВАНО
при условии:
1. В течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего соглашения начать производство работ по телефону:
2. 96-65-48
33-41-25
Согласование действительно 2 года
Тех. условия №
Начальник ГО
Инженер

№ 329 от 08.08.2017
ЗАО "СПГЭС" согласовано при условии
выполнения в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП и
ПОЛУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
на производство земляных работ
Тех. директор Нач. ТС
Действительно 2 года Нач. РС

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

№ опоры	Наименование	Шифр опор	Кол-во	Типовой проект
№1-02/1	Деревянная опора с рельсовым пасынком	-	1	-
Всего опор			1	

Ведомость пересечений

№ пере-сечения	Кол-во пере-сечения	Пересекаемое препятствие	Высота препятствия, м	Высота подвеса провода, м	Расстояние в свету, м
1	1	Газопровод Ø57 н.д.	+4,5	+6,0	1,5



Информационная система обеспечения градостроительной деятельности

при условии согласования с инженером-проектировщиком